

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	171,637,000	0	0	171,637,000	90,210,000	12,401,588	0	12,401,588	13.75	-77,808,412	-86.25		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	440,000	440,000	0	440,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	440,000	0	0	0	0.00	-440,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000		440,000			
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	78,321,000	850,000	0	850,000	1.09	-77,471,000	-98.91	本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月核定，刻正辦理細部設計中，預計於12月底完成工程發包，因相關期程落後，致執行進度未如預期。	請相關單位持續督促廠商積極辦理。
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	78,321,000	0	0	0	0.00	-78,321,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000		850,000			
機械及設備	0	2,600,000	0	987,000	3,587,000	3,477,000	3,244,934	0	3,244,934	93.33	-232,066	-6.67		
機械及設備	0	2,600,000	0	987,000	3,587,000	3,477,000	3,244,934	0	3,244,934	93.33	-232,066	-6.67		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-853,000	1,917,000	1,917,000	1,523,000	0	1,523,000	79.45	-394,000	-20.55	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-853,000	1,917,000	1,917,000	1,523,000	0	1,523,000	79.45	-394,000	-20.55		
什項設備	0	6,017,000	0	1,292,000	7,309,000	6,055,000	6,343,654	0	6,343,654	104.77	288,654	4.77	因業務需要提前辦理。	
什項設備	0	6,017,000	0	1,292,000	7,309,000	6,055,000	6,343,654	0	6,343,654	104.77	288,654	4.77		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	90,210,000	12,401,588	0	12,401,588	13.75	-77,808,412	-86.25	房屋及建築:本校「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」30%規劃設計及都市設計審議，分別於110年4月及9月	房屋及建築:請相關單位持續督促廠商積極辦理。交通及運輸設備:俟交貨驗收合格後即辦理結案。

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-77,808,412		核定，刻正辦理細部設計中，預計於12月底完成工程發包，因相關期程落後，致執行進度未如預期。 交通及運輸設備：正陸續辦理採購及交貨作業中。 什項設備：因業務需要提前辦理。	
不動產、廠房及設備	0	171,637,000	0	0	171,637,000	90,210,000	12,401,588	0	12,401,588	13.75	-77,808,412	-86.25		
土地改良物	0	0	0	503,000	503,000	440,000	440,000	0	440,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	160,250,000	0	-1,929,000	158,321,000	78,321,000	850,000	0	850,000	1.09	-77,471,000	-98.91		
機械及設備	0	2,600,000	0	987,000	3,587,000	3,477,000	3,244,934	0	3,244,934	93.33	-232,066	-6.67		
交通及運輸設備	0	2,770,000	0	-853,000	1,917,000	1,917,000	1,523,000	0	1,523,000	79.45	-394,000	-20.55		
什項設備	0	6,017,000	0	1,292,000	7,309,000	6,055,000	6,343,654	0	6,343,654	104.77	288,654	4.77		
總 計	0	171,637,000	0	0	171,637,000	90,210,000	12,401,588	0	12,401,588	13.75	-77,808,412	-86.25		

保存年限：5年