

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	8,469,000	2,787,609	0	2,787,609	32.92	-5,681,391	-67.08		
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	5,200,000	1,675,212	0	1,675,212	32.22	-3,524,788	-67.78	「內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」業於本(112)年2月21日決標 並發包，承包商 刻正辦理開工前 相關作業，預計 本年7月正式開 工。	業請承包商儘速 辦理相關作業。
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	5,200,000	0	0	0	0.00	-5,200,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,675,212	0	1,675,212		1,675,212			
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,088,000	338,220	0	338,220	16.20	-1,749,780	-83.80	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,088,000	338,220	0	338,220	16.20	-1,749,780	-83.80		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430		正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
交通及運輸設 備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430			
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,181,000	675,747	0	675,747	57.22	-505,253	-42.78	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,181,000	675,747	0	675,747	57.22	-505,253	-42.78		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	8,469,000	2,787,609	0	2,787,609	32.92	-5,681,391	-67.08		
不動產、廠房及 設備	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	8,469,000	2,787,609	0	2,787,609	32.92	-5,681,391	-67.08		
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	5,200,000	1,675,212	0	1,675,212	32.22	-3,524,788	-67.78		
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,088,000	338,220	0	338,220	16.20	-1,749,780	-83.80		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430			
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,181,000	675,747	0	675,747	57.22	-505,253	-42.78		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	8,469,000	2,787,609	0	2,787,609	32.92	-5,681,391	-67.08		

保存年限：5年