

# 國立臺灣戲曲學院校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備 計畫	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	27,000,000	179,965	10,712,438	10,892,403	40.34	-16,107,597	-59.66				
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	26,376,000	1,045	10,712,438	10,713,483	40.62	-15,662,517	-59.38	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」部分估驗作業較預期延遲，致執行進度落後。	業請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	26,376,000	0	0	0	0.00	-26,376,000	-100.00				
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,045	10,712,438	10,713,483		10,713,483					
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	0	0	0	0		0					
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	0	0	0	0		0					
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	0	0	0	0		0					
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	0	0	0	0		0					
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	624,000	178,920	0	178,920	28.67	-445,080	-71.33	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	624,000	178,920	0	178,920	28.67	-445,080	-71.33				
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	27,000,000	179,965	10,712,438	10,892,403	40.34	-16,107,597	-59.66				
不動產、廠房及設備	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	27,000,000	179,965	10,712,438	10,892,403	40.34	-16,107,597	-59.66				
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	26,376,000	1,045	10,712,438	10,713,483	40.62	-15,662,517	-59.38				
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	0	0	0	0		0					
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	0	0	0	0		0					
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	624,000	178,920	0	178,920	28.67	-445,080	-71.33				
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	27,000,000	179,965	10,712,438	10,892,403	40.34	-16,107,597	-59.66				

保存年限：5年