

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備 計畫	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	82,956,000	15,385,974	5,307,563	20,693,537	24.95	-62,262,463	-75.05				
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	79,128,000	14,547,029	5,307,563	19,854,592	25.09	-59,273,408	-74.91	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因承包商相關作業較預期延遲，部分工項尚未完成查驗作業，致估驗金額較少。	業請監造單位督導承包商儘速完成相關作業，並依工程進度辦理估驗計價，以提高估驗金額。		
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	79,128,000	0	0	0	0.00	-79,128,000	-100.00				
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	14,547,029	5,307,563	19,854,592		19,854,592					
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	486,000	163,610	0	163,610	33.66	-322,390	-66.34	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。		
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	486,000	163,610	0	163,610	33.66	-322,390	-66.34				
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	98,510	0	98,510	11.59	-751,490	-88.41	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。		
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	98,510	0	98,510	11.59	-751,490	-88.41				
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	2,492,000	576,825	0	576,825	23.15	-1,915,175	-76.85	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。		
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	2,492,000	576,825	0	576,825	23.15	-1,915,175	-76.85				
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	82,956,000	15,385,974	5,307,563	20,693,537	24.95	-62,262,463	-75.05				
不動產、廠房及設備	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	82,956,000	15,385,974	5,307,563	20,693,537	24.95	-62,262,463	-75.05				
房屋及建築	6,881,127	132,402,000	0	0	139,283,127	79,128,000	14,547,029	5,307,563	19,854,592	25.09	-59,273,408	-74.91				
機械及設備	0	12,923,000	0	0	12,923,000	486,000	163,610	0	163,610	33.66	-322,390	-66.34				
交通及運輸設備	0	9,115,000	0	0	9,115,000	850,000	98,510	0	98,510	11.59	-751,490	-88.41				
什項設備	0	18,617,000	0	0	18,617,000	2,492,000	576,825	0	576,825	23.15	-1,915,175	-76.85				
總 計	6,881,127	173,057,000	0	0	179,938,127	82,956,000	15,385,974	5,307,563	20,693,537	24.95	-62,262,463	-75.05				

保存年限：5年