

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	58,687,000	23,822,742	0	23,822,742	40.59	-34,864,258	-59.41		
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	867,558	0	867,558	99.72	-2,442	-0.28		
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	0	0	0	0.00	-870,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	867,558	0	867,558		867,558			
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	47,230,000	14,995,715	0	14,995,715	31.75	-32,234,285	-68.25	「內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」業於本(112)年6月15日正式 開工，並自7月 起按月辦理估驗 計價及付款事宜。	業請承包商確實 掌握施工進度， 並依工程進度辦 理估驗計價，以 如期如質完成本 工程。
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	47,230,000	0	0	0	0.00	-47,230,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,995,715	0	14,995,715		14,995,715			
機械及設備	0	4,413,000	0	220,000	4,633,000	4,302,000	3,325,220	0	3,325,220	77.29	-976,780	-22.71	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理驗收付 款。
機械及設備	0	4,413,000	0	220,000	4,633,000	4,302,000	3,325,220	0	3,325,220	77.29	-976,780	-22.71		
交通及運輸設備	0	655,000	0	-20,000	635,000	540,000	251,065	0	251,065	46.49	-288,935	-53.51	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理驗收付 款。
交通及運輸設 備	0	655,000	0	-20,000	635,000	540,000	251,065	0	251,065	46.49	-288,935	-53.51		
什項設備	0	7,493,000	0	-200,000	7,293,000	5,745,000	4,383,184	0	4,383,184	76.30	-1,361,816	-23.70	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理驗收付 款。
什項設備	0	7,493,000	0	-200,000	7,293,000	5,745,000	4,383,184	0	4,383,184	76.30	-1,361,816	-23.70		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	58,687,000	23,822,742	0	23,822,742	40.59	-34,864,258	-59.41		
不動產、廠房及 設備	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	58,687,000	23,822,742	0	23,822,742	40.59	-34,864,258	-59.41		
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	867,558	0	867,558	99.72	-2,442	-0.28		
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	47,230,000	14,995,715	0	14,995,715	31.75	-32,234,285	-68.25		
機械及設備	0	4,413,000	0	220,000	4,633,000	4,302,000	3,325,220	0	3,325,220	77.29	-976,780	-22.71		

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	655,000	0	-20,000	635,000	540,000	251,065	0	251,065	46.49	-288,935	-53.51		
什項設備	0	7,493,000	0	-200,000	7,293,000	5,745,000	4,383,184	0	4,383,184	76.30	-1,361,816	-23.70		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	58,687,000	23,822,742	0	23,822,742	40.59	-34,864,258	-59.41		

保存年限：5年