

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	305,160,816	192,909,269	11,000,000	203,909,269	66.82	-101,251,547	-33.18		
土地改良物	0	7,900,000	0	-7,900,000	0	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,900,000	0	-7,900,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-2,330,000	277,925,816	277,925,816	165,677,385	11,000,000	176,677,385	63.57	-101,248,431	-36.43	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」8、9月份進行地下結構體施工作業，10-12月份進行1-3樓結構鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業與車道區預疊樁及地質改良樁施作，因天氣不穩定及颱風影響，相關作業較預期延遲。	目前地下結構體、1-3樓版結構與車道區預疊樁及地質改良樁施作已完成，已請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以如期如質完成本工程。
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-2,330,000	277,925,816	277,925,816	0	0	0	0.00	-277,925,816	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	165,677,385	11,000,000	176,677,385		176,677,385			
機械及設備	0	6,558,000	0	36,000	6,594,000	6,594,000	6,593,439	0	6,593,439	99.99	-561	-0.01		
機械及設備	0	6,558,000	0	36,000	6,594,000	6,594,000	6,593,439	0	6,593,439	99.99	-561	-0.01		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,624,000	9,188,000	9,188,000	9,187,038	0	9,187,038	99.99	-962	-0.01		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,624,000	9,188,000	9,188,000	9,187,038	0	9,187,038	99.99	-962	-0.01		
什項設備	0	8,883,000	0	2,570,000	11,453,000	11,453,000	11,451,407	0	11,451,407	99.99	-1,593	-0.01		
什項設備	0	8,883,000	0	2,570,000	11,453,000	11,453,000	11,451,407	0	11,451,407	99.99	-1,593	-0.01		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	305,160,816	192,909,269	11,000,000	203,909,269	66.82	-101,251,547	-33.18		
不動產、廠房及設備	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	305,160,816	192,909,269	11,000,000	203,909,269	66.82	-101,251,547	-33.18		
土地改良物	0	7,900,000	0	-7,900,000	0	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,255,816	225,000,000	0	-2,330,000	277,925,816	277,925,816	165,677,385	11,000,000	176,677,385	63.57	-101,248,431	-36.43		
機械及設備	0	6,558,000	0	36,000	6,594,000	6,594,000	6,593,439	0	6,593,439	99.99	-561	-0.01		

保存年限: 5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	1,564,000	0	7,624,000	9,188,000	9,188,000	9,187,038	0	9,187,038	99.99	-962	-0.01		
什項設備	0	8,883,000	0	2,570,000	11,453,000	11,453,000	11,451,407	0	11,451,407	99.99	-1,593	-0.01		
總 計	55,255,816	249,905,000	0	0	305,160,816	305,160,816	192,909,269	11,000,000	203,909,269	66.82	-101,251,547	-33.18		

保存年限：5年