

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	108,750,000	71,160,009	16,533,798	87,693,807	80.64	-21,056,193	-19.36		
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	103,118,000	69,277,603	16,533,798	85,811,401	83.22	-17,306,599	-16.78	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因本年度天氣不穩定，雨天偏多影響工程施作，相關作業較預期延遲，致執行進度落後。	業請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以期如期如質完成本工程。
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	103,118,000	0	0	0	0.00	-103,118,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	69,277,603	16,533,798	85,811,401		85,811,401			
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	1,741,000	594,253	0	594,253	34.13	-1,146,747	-65.87	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	1,741,000	594,253	0	594,253	34.13	-1,146,747	-65.87		
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	3,891,000	1,288,153	0	1,288,153	33.11	-2,602,847	-66.89	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	3,891,000	1,288,153	0	1,288,153	33.11	-2,602,847	-66.89		
總 計	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	108,750,000	71,160,009	16,533,798	87,693,807	80.64	-21,056,193	-19.36		
不動產、廠房及 設備	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	108,750,000	71,160,009	16,533,798	87,693,807	80.64	-21,056,193	-19.36		
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	103,118,000	69,277,603	16,533,798	85,811,401	83.22	-17,306,599	-16.78		
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	1,741,000	594,253	0	594,253	34.13	-1,146,747	-65.87		
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	3,891,000	1,288,153	0	1,288,153	33.11	-2,602,847	-66.89		
總 計	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	108,750,000	71,160,009	16,533,798	87,693,807	80.64	-21,056,193	-19.36		

保存年限：5年