

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	1,573,000	1,025,910	0	1,025,910	65.22	-547,090	-34.78		
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	0	55,212	0	55,212		55,212		因業務需要，提前辦理。	
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	0	0	0	0		0			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	55,212	0	55,212		55,212			
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	567,000	313,220	0	313,220	55.24	-253,780	-44.76	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	567,000	313,220	0	313,220	55.24	-253,780	-44.76		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430		因業務需要，提前辦理。	
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430			
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,006,000	559,048	0	559,048	55.57	-446,952	-44.43	正陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理結案。
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,006,000	559,048	0	559,048	55.57	-446,952	-44.43		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	1,573,000	1,025,910	0	1,025,910	65.22	-547,090	-34.78		
不動產、廠房及設備	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	1,573,000	1,025,910	0	1,025,910	65.22	-547,090	-34.78		
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	0	87,496,550	0	55,212	0	55,212		55,212			
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	567,000	313,220	0	313,220	55.24	-253,780	-44.76		
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	98,430	0	98,430		98,430			
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,006,000	559,048	0	559,048	55.57	-446,952	-44.43		
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	1,573,000	1,025,910	0	1,025,910	65.22	-547,090	-34.78		

保存年限：5年