

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	84,700,000	53,447,794	16,796,777	70,244,571	82.93	-14,455,429	-17.07		
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	82,318,000	52,330,826	16,796,777	69,127,603	83.98	-13,190,397	-16.02	主要係「內湖校區劇藝教學大樓新建工程」因去(113)年年中天氣不穩定及颱風影響，相關作業較預期延遲，致執行進度落後。	業請承包商加速推進工程進度，並依工程進度辦理估驗計價，以期如期質完成本工程。
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	82,318,000	0	0	0	0.00	-82,318,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	52,330,826	16,796,777	69,127,603		69,127,603			
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	271,000	357,665	0	357,665	131.98	86,665	31.98	因業務需要，提前辦理採購事宜。	
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	271,000	357,665	0	357,665	131.98	86,665	31.98		
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	2,111,000	759,303	0	759,303	35.97	-1,351,697	-64.03	依業務實際需要，陸續辦理採購及交貨作業中。	俟交貨驗收合格後即辦理驗收付款。
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	2,111,000	759,303	0	759,303	35.97	-1,351,697	-64.03		
總 計	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	84,700,000	53,447,794	16,796,777	70,244,571	82.93	-14,455,429	-17.07		
不動產、廠房及設備	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	84,700,000	53,447,794	16,796,777	70,244,571	82.93	-14,455,429	-17.07		
房屋及建築	101,248,431	162,000,000	0	0	263,248,431	82,318,000	52,330,826	16,796,777	69,127,603	83.98	-13,190,397	-16.02		
機械及設備	0	2,575,000	0	0	2,575,000	271,000	357,665	0	357,665	131.98	86,665	31.98		
交通及運輸設備	0	942,000	0	0	942,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	9,067,000	0	0	9,067,000	2,111,000	759,303	0	759,303	35.97	-1,351,697	-64.03		
總 計	101,248,431	174,584,000	0	0	275,832,431	84,700,000	53,447,794	16,796,777	70,244,571	82.93	-14,455,429	-17.07		

保存年限：5年