

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	22,974,000	0	0	22,974,000	4,890,000	7,777,173	0	7,777,173	159.04	2,887,173	59.04		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,561,244	0	5,561,244		5,561,244		配合業務急需提 前辦理採購。	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,561,244	0	5,561,244		5,561,244			
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	3,190,000	829,923	0	829,923	26.02	-2,360,077	-73.98	「內湖校區全校 廣播系統」招標 方式改採最有利 標辦理以確保品 質，刻正函報教 育部中。	爾後編列預算及 設定執行期程， 將綜合考量各項 因素，務期在期 限內完成。
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	3,190,000	829,923	0	829,923	26.02	-2,360,077	-73.98		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	195,044	0	195,044	13.00	-1,304,956	-87.00	「內湖校區電話 總機系統」安裝 完成測試中，預 計5月底驗收付 款。	督促相關單位盡 快辦理。
交通及運輸設 備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	195,044	0	195,044	13.00	-1,304,956	-87.00		
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	200,000	1,190,962	0	1,190,962	595.48	990,962	495.48	配合業務急需提 前採購設備。	
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	200,000	1,190,962	0	1,190,962	595.48	990,962	495.48		
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	4,890,000	7,777,173	0	7,777,173	159.04	2,887,173	59.04	配合業務急需提 前採購設備。	
不動產、廠房及 設備	0	22,974,000	0	0	22,974,000	4,890,000	7,777,173	0	7,777,173	159.04	2,887,173	59.04		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	5,561,244	0	5,561,244		5,561,244			
機械及設備	0	18,429,000	0	0	18,429,000	3,190,000	829,923	0	829,923	26.02	-2,360,077	-73.98		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	195,044	0	195,044	13.00	-1,304,956	-87.00		
什項設備	0	3,045,000	0	0	3,045,000	200,000	1,190,962	0	1,190,962	595.48	990,962	495.48		
總 計	0	22,974,000	0	0	22,974,000	4,890,000	7,777,173	0	7,777,173	159.04	2,887,173	59.04		

保存年限：5年