

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)					
一般建築及設備 計畫	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	14,865,000	5,278,167	0	5,278,167	35.51	-9,586,833	-64.49					
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	867,558	0	867,558	99.72	-2,442	-0.28					
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	0	0	0	0.00	-870,000	-100.00					
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	867,558	0	867,558		867,558						
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	10,530,000	1,675,212	0	1,675,212	15.91	-8,854,788	-84.09	「內湖校區劇藝 教學大樓新建工 程」業於本(112)年2月21日決標 並發包，承包商 刻正辦理開工前 相關作業，預計 本年7月正式開 工。	業請承包商儘速 辦理相關作業。			
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	10,530,000	0	0	0	0.00	-10,530,000	-100.00					
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,675,212	0	1,675,212		1,675,212						
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,164,000	1,668,220	0	1,668,220	77.09	-495,780	-22.91	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。			
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,164,000	1,668,220	0	1,668,220	77.09	-495,780	-22.91					
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	186,430	0	186,430		186,430		正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。			
交通及運輸設 備	0	655,000	0	0	655,000	0	186,430	0	186,430		186,430						
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,301,000	880,747	0	880,747	67.70	-420,253	-32.30	正陸續辦理採購 及交貨作業中。	俟交貨驗收合格 後即辦理結案。			
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,301,000	880,747	0	880,747	67.70	-420,253	-32.30					
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	14,865,000	5,278,167	0	5,278,167	35.51	-9,586,833	-64.49					
不動產、廠房及 設備	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	14,865,000	5,278,167	0	5,278,167	35.51	-9,586,833	-64.49					
土地改良物	0	0	0	870,000	870,000	870,000	867,558	0	867,558	99.72	-2,442	-0.28					
房屋及建築	37,496,550	50,000,000	0	-870,000	86,626,550	10,530,000	1,675,212	0	1,675,212	15.91	-8,854,788	-84.09					
機械及設備	0	4,413,000	0	0	4,413,000	2,164,000	1,668,220	0	1,668,220	77.09	-495,780	-22.91					
交通及運輸設備	0	655,000	0	0	655,000	0	186,430	0	186,430		186,430						

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	0	7,493,000	0	0	7,493,000	1,301,000	880,747	0	880,747	67.70	-420,253	-32.30	
總 計	37,496,550	62,561,000	0	0	100,057,550	14,865,000	5,278,167	0	5,278,167	35.51	-9,586,833	-64.49	

保存年限：5年